

Início do projeto: 15/08/2022

Semana de exibição: 0

8 de ago de 2022					15 de ago de 2022					22 de ago de 2022					29 de ago de 2022					5 de set de 2022					12 de set de 2022					19 de set de 2022					26 de set de 2022													
s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d

TAREFA	RESPONSÁVEL	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO																																
SERVIÇOS PRELIMINARES																																				
Colocação de Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	Construtora	0%	15/8/22	16/8/22																																
PAREDES EXTERNAS																																				
Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - AF_06/2014	Construtora	0%	16/8/22	31/8/22																																
Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex PVA em Paredes, duas Demões. AF_06/2014	Construtora	0%	1/9/22	21/9/22																																
MURETAS E BALAUSTRÉ																																				
Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - AF_06/2014	Construtora	0%	16/8/22	26/8/22																																
(Composição Representativa) do Serviço de Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente	Construtora	0%	16/8/22	26/8/22																																
Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex PVA em Paredes, duas Demões. AF_06/2014	Construtora	0%	27/8/22	11/9/22																																
PAREDES INTERNAS, FORROS, PORTAS E JANELAS																																				
Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - AF_06/2014	Construtora	0%	1/9/22	21/9/22																																
Demolição das Argamassas, Colocação da Manta Geoespaçadora e Execução da Alvenaria de Vedação, com Chapisco, Emboço e Reboco nas paredes que deverá ser impermeabilizadas	Construtora	0%	1/9/22	16/9/22																																
Pintura das Paredes Internas e Veniz nas Portas e Janelas de Madeira	Construtora	0%	21/9/22	16/10/22																																
COBERTURA																																				
Remoção das Calhas e Rufos e Colocação das Mesmas	Construtora	0%	1/9/22	16/9/22																																
PÁTIO EXTERNO E PAISAGISMO																																				
Drenagem da água Pluvial e Execução da Calçada com Impermeabilização	Construtora	0%	1/9/22	16/9/22																																
CPD E REPARO DA ILUMINAÇÃO																																				
Executar a Sala do CPD e Reparo das Iluminações e Tomadas	Construtora	0%	1/9/22	6/9/22																																
LIMPEZA DA OBRA																																				
Executar a Sala do CPD e Reparo das Iluminações e Tomadas	Construtora	0%	10/11/22	15/11/22																																